

На основу члана 31. Статута града Зрењанина («Службени лист града Зрењанина», број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2010. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

**1. ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма самодоприноса и инвестиционог програма изградње Нове болнице за период од 01. 01.-30. 06. 2010. године.

### **2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- Општој болници «Ђорђе Јоановић» Зрењанин,
- Одељењу за послове друштвених делатности,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
**СКУПШТИНА ГРАДА**

Број:

Дана:

**ЗРЕЊАНИН**

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Александар Мартон

Одбор за изградњу Нове болнице у Зрењанину на својој седници идржаној дана 29.07.2010.године, разматрајући Извештај о реализацији програма самодоприноса и инвестиционог програма изградње Нове болнице у Зрењанину, за период 01.01.2010. до 30.06.2010. године, донео је

#### ЗАКЉУЧКЕ:

1. Усваја се Извештај о реализацији «Програма завршетка Нове болнице из средстава самодоприноса у Зрењанину, за период 01.01.2010. - 30.06.2010. године.»
2. Средства самодоприноса за период 01.01.2010. године – 30.06. 2010. године су коришћена наменски према важећем Инвестиционом програму за завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину.



ОДБОР ЗА ИЗГРАДЊУ

ПРЕДСЕДНИК

Вујовић Драган, дипл. инг.ел.

ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САМОДОПРИНОСА И ИНВЕСТИЦИОНОГ  
ПРОГРАМА  
ИЗГРАДЊЕ НОВЕ БОЛНИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ  
- ЗА ПЕРИОД I – VI 2010. ГОДИНЕ

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САМОДОПРИНОСА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА**  
**ИЗГРАДЊЕ НОВЕ БОЛНИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ - ЗА ПЕРИОД I – VI 2010. ГОДИНЕ**

***1. Програм V самодоприноса***

Од 01.05.2005. године почео је да тече четворогодишњи период V самодоприноса за завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину.

Самодопринос је уведен у току 2005. године у 3 општине Средњебанатског округа: Општини Сечањ, Општини Житиште и Општини Зрењанин. Почетком 2006. године уведен је самодопринос и у Општини Нова Црња.

Програмом завршетка Нове болнице у Зрењанину из средстава самодоприноса за период од 2005. године до 2009. године предвиђена је финализација цца 16.000 м<sup>2</sup> новог простора:

- простора на етажи «01» за смештај служби хирургије, интензивне неге и коронарне јединице....
- простора на етажи «99» (приземље) за смештај централне стерилизације, трансфузије, апотеке, складишта и друге пратеће садржаје....
- финализација простора за стационар са 384 постеље (четири етаже) и болничке службе (једна етажа),
- набавка и уградња машинске опреме ( 4 лифта, расхладни агрегат, катао и потребне клима коморе...),
- набавка медицинске и опште болничке опреме.

Планирани прилив средстава самодоприноса у четворогодишњем период износи 768.000.000 динара или 9.600.000 ЕУР-а.

1.1. Прилив средстава самодоприноса и других средстава од 01.01.2010. – 30.06.2010. године

У наведеном периоду од самодоприноса грађана средњебанатског округа обезбеђена су средства према табелама које следе:

**Табела 1. – Преглед прилива средстава по општинама**

Табела 1.  
У динарима

ОПШТИНА	Од 01.01.2010. – 30.06.2010.	Структура у % 2010. год.
	2009. год.	
Зрењанин	-	-
Житиште	238.949,26	55,61
Сечањ	-	-
Нова Црња	190.725,03	44,39
Нови Бечеј	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>429.674,29</b>	<b>100,00</b>

**Табела 2. - Преглед прилива средстава самодоприноса по месецима**

Табела 2.  
У динарима

Месец	Од 01.01. – 30.06.2010.године
Јануар	96.966,23
Фебруар	99.860,27
Март	25.183,49
Април	128.230,59
Мај	41.195,88
Јун	38.237,83
<b>Укупно:</b>	<b>429.674,29</b>

**Табела 3. - Преглед прилива средстава из других извора**

Табела 3.  
У динарима

Извор Средстава	Износ
Компензације и остало	-
<b>Укупно:</b>	<b>-</b>

**Табела 4. - Распожива средства за инвестиције**Табела 4.  
У динарима

Ред. број	Извор средстава	Износ
1.	Пренета средства на дан 01.01.2010.године	132.447.785,65
2.	Средства самодоприноса	429.674,29
3.	Средства из других извора	-
<b>4.</b>	<b>Распожива средства</b>	<b>132.877.459,94</b>

**1.2. УТРОШАК СРЕДСТАВА****Табела 5. - Утрошена средства по намени**Табела 5.  
У динарима

Ред. Број	Намена средстава	Износ
1.	Распожива средства	132.877.459,94
2.	Пренета средства у јули 2010. год	53.897.862,07
<b>3.</b>	<b>Утрошена сред. за инвестиције</b>	<b>78.979.597,87</b>

**Табела 6. – Утрошак средстава по структури из инвестиционог програма**Табела 6.  
У динарима

НАМЕНА	ИЗНОС Динара
<b>А. Објекти укупно</b>	<b>73.821.516,37</b>
1. Хирушки блок	73.821.516,37
- Грађевински радови и грађ. занатски радови	51.734.678,98
- Машински радови и електро моторни развод	8.944.462,75
- Електро инсталатерски радови	13.142.374,64
- Опрема	-
2. Хидростаница	-
3. Котларница	-
4. Енергана за нови хирушки блок	-
5. Енергетски развод (код машинских радова)	-
6. Спољно уређење	-

<i>Б. Инвестиционо техничка документација и технички преглед</i>	-
<i>Ц. Надзор – стручни и пројектантски</i>	<b>4.878.140,88</b>
<i>Д. Трошкови инвеститора</i>	
<i>Е. Трошкови референдума и ревизије</i>	-
<b>УКУПНО:</b>	<b>16.168.442,62</b>

У периоду 01.01.2009.године - 30.06.2009.године прилив средстава самодоприноса је износио у номиналном износу 75.023.411,01 односно 80,24% у односу на планирани прилив за 6 месеци 2009. године ( а то је 93.500.000,00 динара), или 117,22 % у односу на програмом планирани прилив средстава ( у номиналном износу то је 64.000.000,00 динара за 6 месеци ).

**Пети по реду самодопринос је временски ограничен на 48 месеци (самодопринос је истекао 30. априла 2009. године у три општине: општини Житиште, општини Сечањ и општини Зрењанин), тако да прилив средстава самодоприноса пристиже само од закаснелих исплата зарада у ове три општине и из Општине Нова Црња (где самодопринос истиче 01.02.2010 године).**

На објекту Нове болнице у Зрењанину у периоду 01.01.2009. године ÷ 30.06.2009.године нису се изводили инвестициони радови.

Завршен је обрачун изведених радова са генералним извођачем радова ГИК «Банат»-ом из Зрењанина, али исплата обрачунатих радова у износу од 7.500.000,00 динара није извршена због вишемесечне блокаде ГИК-а «Банат».

На рачуну на дан 30.06.2009.године издвојена средства самодоприноса грађана износила су 128.460.974,70 динара.

Одбор за изградњу и Управни одбор Опште болнице «Ђорђе Јоановић» на својим седницама у децембру месецу 2008. године донели су одлуку да се изврши орочавање слободних финансијских средстава на 2 месеца (односно до уговарања етаже «05») али до сада то није учињено јер није добијена сагласност Министарства финансија на усвојене одлуке.

Од почетка 5 самодоприноса финализовано је укупно 10.410 м<sup>2</sup> новог простора, који заједно са већ финализованим и усељеним простором чини укупно 21.200 м<sup>2</sup> финализованог простора у објекту Нове болнице у Зрењанину.

Средствима самодоприноса грађана, завршен је у грађевинском смислу објект Нове болнице у Зрењанину бруто развијене површине цца 42.000 м<sup>2</sup> ( темељи, армирано бетонски скелет, фасада, кровови, атмосферска канализација, извршено је повезивање на инсталације комуналне инфраструктуре). Завршен је објект Енергане за Нову болницу (660 м<sup>2</sup>) са хемијском припремом воде, термоподстаницом, компресорским и вакуум постројењем, трафостаницом, дизел електричним агрегатом и расхладним постројењем, реконструисана је котларница и уграђен нови топловодни котао; завршен је објект мерно регулационе станице за гас и портирнице.

У оквиру спољног уређења изграђени су приступни путеви, ограда, плато и део паркинга, спољна расвета, хидрантска мрежа, спољни развод флуида, спољни водовод и канализација и озелењавање.

У нови објакт до сада су усељени: специјалистичка поликлиника, специјална дијагностика, службе трансфузије, онкологије и радиологије, болничка апотека, ургентни центар са три операционе сале, затим операциони блок са интезивном негом (7 операционих сала и 10 постеља интезивне неге), коронарна јединица са 9+1=10 постеља, простор за

смештај 6 постеља за ризичну трудноћу, простор породилишта, акушерске службе и неонатологије, једна етажа стационара са 100 болесничких постеља.

На етажи «99» завршена је финализација простора и извршено је опремање цца 860 м<sup>2</sup> простора за смештај телефониста и телефонске централе, централе контроле, централног информационог система и простора за смештај архиве. Такође је завршена, опремљена и усељена гардероба за смештај запослених у ургентном центру, ОП блоку, породилишту, коронарној јединици, стационару хирургије, ортопедије и урологије. Набављена је и пуштена у функцију телефонска централа.

Програмом 5-ог самодоприноса предвиђена је финализација још једне етаже стационара-етажа «05». Поновљени јавни позив за избор најповољнијег понуђача за извођење радова на финализацији етаже «05» је у току (Сл. гасник РС» бр. 64 од 13.08.2009.године).

Овај извештај је усвојен на седници Управног одбора Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин одржаној дана 02.10.2009.год. и седници Одбора за изградњу Нове болнице у Зрењанину одржаној дана 01.10.2009.год.

На основу изложеног предлаже се Скупштини општине да донесе следеће

### З А К Л Ј У Ч К Е

1. Усваја се Извештај о реализацији «Програма завршетка Нове болнице из средстава самодоприноса у Зрењанину за период 01.01.2009.– 30.06.2009.год.»
2. Средства самодоприноса за период 01.01.2009.– 30.06.2009. године су коришћена наменски према важећем Инвестиционом програму за завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину.

Руководилац Службе техничких  
послова и инвестиционе изградње

**Општа болница «Ђ. Јоановић»**  
В.Д. директор

-----  
Љиљана Ђуричин, дипл.грађ.инг

-----  
Др. Гордана Козловачки